

100 年度作業計畫

主辦單位(國立臺灣歷史博物館) 2011/1/7 上午 11:28:55

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	國立臺灣歷史博物館籌建計畫	計畫編號	1000001156
主管機關	行政院文化建設委員會	計畫類別	公共建設
主辦機關(單位)	國立臺灣歷史博物館(國立臺灣歷史博物館)	列管級別	院管制
共同主辦機關		管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	87/7/1~100/12/31
隸屬專案(編號)	一億元以上公共建設計畫(924317001)	是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(文化設施)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	台南市		
計畫緣起	<p>本館之籌建源自前總統李登輝先生於 81 年 10 月 15 日訪視省立博物館(現為國立臺灣博物館)時提示：「延續省博館之傳統，擴大蒐集臺灣文物」。前省政府主席連戰先生於同年 10 月 2 度蒞臨省立博物館指示：「拓展省博館之功能，延續其歷史價值」，因此省教育廳積極策劃臺灣省立歷史博物館之籌建事宜；歷經省教育廳及文化處的籌備，「臺灣省立歷史博物館籌建計畫書」於 87 年 11 月經行政院核定原則同意，並先進行第一期計畫。本館籌建於初期受預算審議延誤、人力不足及用地取得、後期受二期建築承商財務危機影響致終止契約等影響，經 98 年提出第 4 次修訂計畫，並於 98 年 8 月 17 日奉行政院院臺文字第 0980050030 號函同意，計畫期程展延至 100 年 12 月 31 日。</p>		
計畫總目標	<p>一、計畫內容</p> <p>(一)國立臺灣歷史博物館籌建基地位於臺南市安南區和順寮農場區段徵收範圍內，全部面積約為 20.14 公頃；基地原為臺糖甘蔗田，經省文化處的擘畫，由臺南市政府提出「和順寮農場區段徵收計畫」的 192 公頃土地中提供博物館用地予中央籌建。</p> <p>(二)本建館目標主要在進行與臺灣歷史文化相關民俗文物及史料的蒐集、整理、保存、研究、展示與推廣等工作，藉由博物館典藏、研究、展示及教育四大功能使得臺灣的歷史文物將有一個安全、集中、長久的保存處所，進而使本館成為臺灣史學的南部重鎮，並透過展示及教育功能讓現在和未來生活在臺灣這片土地上的居民，能瞭解臺灣歷史文化的淵源，共創臺灣未來的遠景。</p> <p>(三)本計畫內容主要係興建本館行政、典藏、展示、教育、公共服務空間之硬體設施工程及園區景觀工程，總樓地板面積約 7,600 坪；展示內容係以臺灣這一塊土地為舞臺、以臺灣人為主角，以歷史時間軸的方式來呈現臺灣長時間、多民族與自然環境互動的歷史。</p> <p>二、經費規模：總建設經費 21 億 9,000 萬元。</p> <p>三、規劃設計構想</p> <p>(一)建築與環境計畫</p> <p>1.臺史博經營目標係「再現基地豐富的自然與文化生命，使基地成為有所保存、有所展示、有所教育、生機盎然的博物館公園」，並朝營造綠建築設計為目標。</p> <p>2.溼地公園：配合環評所需，設置滯洪量 60,000 立方公尺的滯洪池，以生態工法建置人工溼地生態池，創造一個結合滯洪功能與自然保育的休憩景觀區，園</p>		

區內設置一條防災道路，並結合林蔭散步道及腳踏車道的功能，塑造一條具有意義的歷史印象之旅(臺灣歷史步道)。

3.建築形式上以干欄式建築呼應當地自然原貌的特色，創造建築與自然環境相互融合的共生關係，充分表現綠建築概念。

4.建築配置上，研究典藏部門可獨立於教育及展示等公眾使用之區域，而行政空間則可以雙核心的原則設置，營業部門亦分別具獨立經營之可能性，以因應未來經營管理模式的多元性。

(二)展示計畫

1.以臺南地區史蹟、博物館網絡為考量的廣域展示策略。

2.以基地全域為範圍，再現自然與歷史文化的豐富性，思考內外相連的展示架構。

3.展示主題包括 1 常設展與 3 企劃展；其中常設展示主題為「斯土斯民－臺灣的故事」，企劃展示主題為「臺灣涉外關係史」、「臺灣族群互動史」、「臺灣現代化」。

(二)營運設備計畫

1.應用資訊在博物館的各項業務工作，解決人力不足問題，期妥善管理繁雜的博物館業務。

2.建置完善的營運管理設備，增加博物館營運效能。

四、發包策略

以分期營建的模式展開，以研究、典藏與行政空間之工程優先完成為目標，期能儘早進駐基地並展開博物館的準備營運作業。

五、分標原則

(一)第一期園區開發建設部分

1.行政典藏大樓暨園區景觀新建工程。

2.第一期裝修工程。

3.第一期園區指標系統工程。

4.第一期後續裝修工程。

5.行政典藏大樓基礎網路暨管理資訊系統建置。

(二)第二期園區開發建設部分

1.展示教育暨園區景觀新建工程。

2.展示製作工程。

3.第二期裝修工程。

4.後續機水電工程。

5.展示教育大樓基礎網路及解說導覽系統建置。

6.公共藝術設置案。

六、效益

(一)臺灣歷史文化之象徵

保存與詮釋臺灣歷史，營建本館為保存臺灣歷史文化之堡壘及臺灣歷史文化之象徵。

(二)國家級臺灣歷史博物館

本館功能兼及收藏、維護、研究、典藏、展示、教育，逐步建置紮根植基的研究資源中心、活潑學習的教育研習中心以及知性娛樂的展示館，整合運作為一座國家級臺灣歷史博物館。

(三)落實歷史文化資產保存與活用目標

積極參與歷史文化資產保存維護及宣揚教育之工作，落實歷史文化資產保存及再利用之目標。

(四)植根歷史、展望前程的博物館

呈現臺灣長時間多民族與環境互動的歷史，以增進大眾對臺灣史更開闊的視

野，並因族群之間的相互瞭解，產生良好的互動，共創臺灣未來的遠景。

註：本計畫與去年度 0990001119-國立臺灣歷史博物館籌建計畫為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
專員	李雪敬	06-3568889 轉 2208	06-3568896	hlee@nmth.gov.tw
技正	董慶生	06-3568889 轉 2203	06-3568896	ecsdoong@nmth.gov.tw
研究助理	蔡明峰	06-3568889 轉 2202	06-3568896	arch@nmth.gov.tw
臨時人員	蔡佳文	06-3568889 轉 2204	06-3568896	chiawen@nmth.gov.tw
臨時人員	徐在良	06-3568889 轉 1103	06-3553803	s8695@nmth.gov.tw
臨時人員	鄭國佐	06-3568889 轉 1108	06-3553803	tzuo@nmth.gov.tw
研究助理	陳明祥	06-3568889 轉 3103	06-3960695	kamole@nmth.gov.tw
助理研究員	吳佳霓	06-3568889 轉 2252	06-3564981	metoaaall@nmth.gov.tw
研究助理	黃凱祥	06-3568889 轉 2429	06-3568895	ares@nmth.gov.tw
臨時人員	朱皇雨	06-3568889 轉 1105	06-3553803	huangyu@nmth.gov.tw
專員	林立紘	06-3568889 轉 2284	06-3564981	lihong@nmth.gov.tw
臨時人員	陳淑怡	06-3568889 轉 2205	06-3568896	shui@nmth.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算					預算使用			備註
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	奉准先行辦理	小計	實支數	保留數	未保留數(停支或繳回數)	
87	中央	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	中央	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	中央	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	中央	30,000	30,000	0	0	0	30,000	70	29,930	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	中央	70,000	70,000	29,930	0	0	99,930	4,834	93,533	1,563	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	中央	16,000	16,000	93,533	0	0	109,533	31,843	77,650	40	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	中央	127,000	127,000	77,650	0	0	204,650	173,484	31,157	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	中央	370,000	370,000	31,157	0	0	401,157	330,810	70,347	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	中央	402,000	402,000	70,347	0	0	472,347	278,389	193,958	0	

	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	中央	210,000	210,000	193,958	0	0	403,958	389,569	14,389	0	96年可支用預算數係依本計畫第3次修正計畫核定綱圖調整編列(執行量為403,958千元)
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	中央	283,000	283,000	14,389	0	0	297,389	174,702	122,687	0	依本計畫第4次報院核定內容，97年年編預算調整為所列數(原編預算965000千元+96年保留款-繳庫數560000千元-97年實支數-97年保留至98年經費，餘122000千元，調整納入99年預算。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	中央	0	0	122,687	0	0	122,687	52,387	67,200	3,100	依本計畫第4次報院核定內容，98年預定支用數調整為122687千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	中央	382,000	358,100	67,200	0	0	425,300	121,573	303,727	0	依本計畫第4次報院核定內容，99年

											度預定支用數為382000千元，惟扣除立法院刪除預算23900千元，餘358100千元，另加計98年度未執行67200千元，共計425300千元。
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	中央	300,000	323,900	303,727	0	0	627,627	0	0	0	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央	2,190,000	2,190,000	303,727	0	0	2,190,000	1,557,661	303,727	4,703	
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	2,190,000	2,190,000	303,727	0	0	2,190,000	1,557,661	303,727	4,703	
	備註										

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度(%)	累計預定支用數(千元)
87	1.研擬及審定籌建計畫書 2.進行國外考察及調查研究 3.11月行政院原則同意核定	0	0
88	1.10月正式成立籌備處 2.進行博物館相關委託研究計畫案	0	0
89	進行博物館相關委託研究計畫案	0	0
90	1.展示主題整體架構研究計畫 2.博物館新建工程建築師甄選作業 3.博物館基地圍籬工程委託設計及發包作業 4.博物館基地先期綠美化工程委託台南市政府代辦事宜	0.1	30,000
91	1.博物館建築與園區景觀規劃設計工作 2.博物館展示設計師甄選作業 3.展示製作整體規劃及觀念設計工作 4.博物館基地先期工程設計發包作業 5.博物館基地地質鑽探工程 6.博物館基地撥用作業	0.29	98,437
92	1.博物館基地撥用及接收管理作業	1.7	114,397

	<p>2.籌建修訂計畫報院核定作業</p> <p>3.完成博物館整體規劃</p> <p>4.通過博物館整體規劃都市設計審議</p> <p>5.博物館建築第一期建設經費之核定作業</p> <p>6.辦理博物館行政暨典藏大樓新建工程結構外審及候選綠建築證書之申請</p> <p>7.博物館行政暨典藏大樓新建工程發包及動工</p> <p>8.進行展示製作整體規劃、基本設計作業</p> <p>9.進行本館營運管理資訊及網路系統工程整體規劃</p> <p>10.辦理博物館委託民間經營管理之可行性分析研究案</p>		
93	<p>1.博物館行政暨典藏大樓新建工程施工作業</p> <p>2.展示教育暨園區景觀工程設計發包作業</p> <p>3.行政暨典藏大樓一期裝修工程規劃設計作業</p> <p>4.展示工程基本設計及細部設計作業</p> <p>5.本館營運管理資訊及網路系統工程整體規劃</p> <p>6.本館引進民間參與可行性評估與先期規劃研究計畫</p>	9.37	241,397
94	<p>1.行政暨典藏大樓新建工程施工作業</p> <p>2.展示教育暨園區景觀工程發包及施工作業</p> <p>3.展示製作細部設計作業及發包</p>	24.01	611,397
95	<p>1.行政暨典藏大樓新建工程(一期工程)暨內部軟硬體工程</p> <p>(1)行政暨典藏大樓新建工程施工</p> <p>(2)行政暨典藏大樓一期裝修工程施工</p> <p>(3)行政典藏大樓基礎網路暨行政管理資訊系統建置作業</p> <p>2.展示教育暨園區景觀工程(二期工程)暨內部軟硬體工程</p> <p>(1)展示教育暨園區景觀新建工程施工作業</p> <p>(2)展示製作細部設計及施工預算書圖檢討</p> <p>(3)展示教育大樓室內裝修工程細部設計檢討作業</p> <p>(4)公共藝術前置作業</p>	36.32	1,013,397
96	<p>1.行政典藏大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程)</p> <p>(1)行政暨典藏大樓新建工程及一期室內裝修工程完工驗收作業</p> <p>(2)第一期資訊營運設備系統建置作業</p> <p>(3)一期後續裝修工程施工</p> <p>(4)一期指標系統完工驗收</p> <p>2.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</p>	53.56	1,223,397

	<p>(1)展示教育暨園區景觀新建工程施工作業 (2)展示製作場外製作作業 (3)二期室內裝修及後續機水電工程預算書圖檢討作業 (5)雲牆光電發包作業 2.其他重點工作 (1) 典藏設備建置作業 (2)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置 (3)公共藝術徵選前置作業 (4)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案發包</p>		
97	<p>1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工 (2)展示製作場外施工 (3)二期室內裝修暨後續機水電工程發包與動工 (4)雲牆光電施工作業 2.其他重點工作 (1)典藏庫房 1 樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝 (2)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置 (3)公共藝術徵選及設置作業 (4)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案可行性評估報告審查通過</p>	61.29	1,506,397
98	<p>1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程發包開工 (2)展示教育大樓後續工程-土建工程發包 (3)展示教育大樓後續工程-機電工程發包 (4)展示工程場外施作 (5)雲牆光電完工驗收 (6)園區噴灌系統完工驗收 2.其他重點工作 (1)行政暨典藏大樓新建工程竣工驗收 (2)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案先前計畫書審查通過</p>	68.53	1,503,297
99	<p>1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程施作 (2)展示教育大樓後續工程-土建工程施作 (3)展示教育大樓後續工程-機電工程施作 (4)展示教育大樓後續工程-景觀工程發包、</p>	85.21	1,861,397

	施作、竣工驗收 (5)展示工程場外施作 (6)二期室內裝修暨後續機水電工程復工 (7)二期指標細部設計書圖審查 (8)電梯鋼構帷幕工程復工施作 (9)預冷空調箱工程復工施作 2.其他重點工作 (1)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置復工		
100	1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程竣工驗收、結算 (2)展示教育大樓後續工程-土建工程驗收結算 (3)展示教育大樓後續工程-機電工程驗收結算 (4)展示教育大樓後續工程-景觀工程驗收結算 (5)展示工程進場施作及完工驗收 (6)二期室內裝修暨後續機水電工程驗收結算 (7)二期指標裝置完成 (8)電梯鋼構帷幕工程驗收結算 (9)預冷空調箱工程驗收結算 (10)展示工程開關箱電源工程驗收結算 2.其他重點工作 (1)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置驗收結算 (2)公共藝術進場施作、設置、驗收結算及舉辦民眾參與活動 (3)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案完成招商、廠商進駐及結案	100	2,185,297
備註			
截至去(99)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	1,557,661 千元(為 99 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	77.17%

(註：本計畫與去年度 0990001119 國立臺灣歷史博物館籌建計畫 為關聯計畫，該關聯計畫去(99)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 1,557,661 千元，總累計實際進度為 77.17%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	323,900	0	323,900
以前年度保留數	303,727	0	303,727
追加減預算數	0	0	0

奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	627,627	0	627,627
總計(全年度可支用預算數)	627,627		
備註			

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
籌建國立臺灣歷史博物館計畫	0	627,627	627,627	辦理臺灣歷史博物館建築及環境工程、展示製作及營運設備建置等工作。
小計	0	627,627	627,627	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

<p>1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</p> <p>(1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程進度達 100%</p> <p>(2)展示教育大樓後續工程-土建工程進度達 100%</p> <p>(3)展示教育大樓後續工程-機電工程進度達 100%</p> <p>(4)後續景觀工程進度達 100%</p> <p>(5)展示工程進度達 100%</p> <p>(6)二期裝修及後續機水電工程進度達 100%</p> <p>(7)電梯鋼構帷幕工程進度達 100%</p> <p>(8)預冷空調箱工程進度達 100%</p> <p>(9)二期指標工程進度達 100%</p> <p>(10)展示工程開關箱電源工程進度達 100%</p> <p>2.其他重點工作</p> <p>(1)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置進度達 100%</p> <p>(2)公共藝術工程進度達 100%</p> <p>(3)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案結案</p>
--

二、工作項目

序號	工作項目	期程	權重(%)	指定機關
001	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)	93/10/29~100/12/31	97	
002	其他重點工作	96/2/1~100/12/31	3	

三、進度計算基準

預算值

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)

工期：93/10/29~100/12/31

權重：97%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程竣工；2.展示教育大樓後續工程-土建工程佈展通道重型支撐架組立及吊裝；3.展示教育大樓後續工程-機電工程原承商缺失調查及施工圖審查；4.後續景觀工程過海步道工程；5.展示工程 2、4 樓進場施作；6.二期指標工程細部設計審查；7.二期裝修及後續機水電工程 2F 常設展天花板施工；8.電梯鋼構帷幕工程鋼骨工程備料；9.預冷空調箱工程備料；10.展示工程開關箱電源工程決標	<ul style="list-style-type: none"> ●展示工程進場施作（預定 100/1/15 開始） ●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程竣工（預定 100/1/31 完成） 	0	0
2	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程驗收及結算；2.展示教育大樓後續工程-土建工程佈展通道預力施拉完畢；3.展示教育大樓後續工程-機電工程 1F 空調、消防配管及設備安裝；4.後續景觀工程光電板維護步道工程；5.展示工程 2、4 樓鋼構補強工程；6.二期指標工程細部設計審查；7.二期裝修及後續機水電工程學習中心及廁所施工；8.電梯鋼構帷幕工程鋼骨工程進場；9.預冷空調箱工程空調箱進場；10.展示工程開關箱電源工程施工前計畫書及材料審查	<ul style="list-style-type: none"> ●展示教育大樓後續工程-土建工程佈展通道預力施拉（預定 100/2/25 完成） ●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程驗收（預定 100/2/28 完成） 	5.63	34,470
3	1.展示教育大樓後續工程-土建工程玻璃磚進場施作；2.展示教育大樓後續工程-機電工程消防管線試壓；3.後續景觀工程過海步道及廁所工程；4.展示工程 2、4 樓天花板工程；5.二期指標工程招標；6.二期裝修及後續機水電工程全區硬地板施工；7.電梯鋼構帷幕工程鋼骨工程鋼架安裝；8.預冷空調箱工程試車調整；9.展示工程開關箱電源工程施工前計畫書審查、備料及開工	<ul style="list-style-type: none"> ●電梯鋼構帷幕工程鋼骨工程鋼架安裝（預定 100/3/15 完成） ●後續景觀工程過海步道（預定 100/3/31 完成） ●二期裝修及後續機水電工程全區硬地板（預定 100/3/31 完成） 	10.54	64,578
4	1.展示教育大樓後續工程-土建工程整體衛浴系統工程；2.展示教育大樓後續工程-機電工程消防配管、設備安裝、測試及申請消檢；3.後續景觀工程廁所工程；4.展示工程輕隔間工程；5.二期指標工程開工；6.二期裝修及後續機水電工程驗收；7.電梯鋼構帷幕工程電梯設備安裝；8.預冷空調箱工程竣工；9.展示工程開關箱電源工程配電管安裝	<ul style="list-style-type: none"> ●展示工程 2、4 樓輕隔間工程（預定 100/4/30 完成） ●二期指標工程開工（預定 100/4/30 完成） 	16.68	102,181
5	1.展示教育大樓後續工程-土建工程風除室工程；2.展示教育大樓後續工程-機電工程	<ul style="list-style-type: none"> ●展示教育大樓後續工程-機電工程消防檢查 	26.98	165,245

	送消防檢查；3.後續景觀工程景觀水池及植栽工程；4.展示工程 2 樓彩繪工程；5.二期指標工程備料；6.二期裝修及後續機水電工程驗收；7.電梯鋼構帷幕工程完工；8.預冷空調箱工程結案；9.展示工程開關箱電源工程電源電纜拉線	送審（預定 100/5/1 開始） ●預冷空調箱工程結案（預定 100/5/15 完成）		
6	1.展示教育大樓後續工程-土建工程戶外地坪及水池工程；2.展示教育大樓後續工程-機電工程竣工；3.後續景觀工程植栽工程；4.展示工程單元 A-E 特造施工；5.二期指標工程備料；6.二期裝修及後續機水電工程驗收；7.電梯鋼構帷幕工程驗收；8.展示工程開關箱電源工程竣工	●展示教育大樓後續工程-機電工程竣工（預定 100/6/30 完成）	38.05	233,053
7	1.展示教育大樓後續工程-土建工程竣工及申請使用執照；2.展示教育大樓後續工程-機電工程驗收及消防檢查；3.後續景觀工程化妝室工程；4.展示工程 4 樓企展室施作；5.二期指標工程戶外指標安裝；6.二期裝修及後續機水電工程驗收；7.電梯鋼構帷幕工程結案；8.展示工程開關箱電源工程驗收	●展示教育大樓後續工程-土建工程使用執照申請（預定 100/7/1 開始） ●展示教育大樓後續工程-機電工程消防檢查審查（預定 100/7/31 完成）	49.44	302,854
8	1.展示教育大樓後續工程-土建工程驗收及使用執照申請；2.展示教育大樓後續工程-機電工程驗收；3.後續景觀工程竣工；4.展示工程 2、4 樓竣工；5.二期指標工程室內指標安裝；6.二期裝修及後續機水電工程結算；7.展示工程開關箱電源工程結案	●展示工程 2、4 樓工程（預定 100/8/31 完成） ●展示工程開關箱電源工程結案（預定 100/8/31 完成）	60.85	372,753
9	1.展示教育大樓後續工程-土建工程驗收；2.展示教育大樓後續工程-機電工程結案；3.後續景觀工程結算；4.展示工程驗收；5.二期指標工程室內指標安裝；6.二期裝修及後續機水電工程結算	●展示教育大樓取得使用執照（預定 100/9/30 完成）	69.91	428,220
10	1.展示教育大樓後續工程-土建工程結算；2.後續景觀工程結案；3.展示工程結算；4.二期指標工程驗收結算；5.二期裝修及後續機水電工程結案	●二期裝修及後續機水電工程結案（預定 100/10/31 完成）	77.69	475,869
11	1.展示教育大樓後續工程-土建工程結案；2.展示工程開展；3.二期指標工程結案		90.89	556,769
12			100.00	612,555

工作項目 002：其他重點工作

期程：96/2/1~100/12/31

權重：3%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
1	1.基礎網路暨營運管理系統建置管線預留位		0	0

	置確認；公共藝術停工；3.引進民間參與恢復合約，確認招商文件內容			
2	1.基礎網路暨營運管理系統建置管線預留位置、語音導覽物件確認；公共藝術停工；3.引進民間參與說明會及文件公告等招商準備作業		8.87	1,337
3	1.基礎網路暨營運管理系統建置-展示大樓管線預留位置確認、語音導覽物件確認；公共藝術停工；3.引進民間參與說明會及文件公告		8.87	1,337
4	1.基礎網路暨營運管理系統建置無線網路管理系統、語音導覽系統需求訪談；公共藝術停工；3.引進民間參與投資人送件及相關釋疑、異議處理		8.87	1,337
5	1.基礎網路暨營運管理系統建置無線網路管理系統、語音導覽系統規劃設計；公共藝術停工；3.引進民間參與廠商評選事宜		8.87	2,005
6	1.基礎網路暨營運管理系統建置網路佈線、無線網路管理系統、語音導覽系統開發；公共藝術復工；3.引進民間參與廠商評選事宜		13.30	2,005
7	1.基礎網路暨營運管理系統建置網路佈線、無線網路管理系統、語音導覽系統開發；公共藝術施工；3.引進民間參與完成相關協調與簽約		13.30	2,005
8	1.基礎網路暨營運管理系統建置網路佈線、無線網路管理系統、語音導覽系統測試；公共藝術施工；3.引進民間參與營運準備作業		19.96	3,008
9	1.基礎網路暨營運管理系統建置網路佈線、無線網路管理系統、語音導覽系統上線；2.公共藝術施工；3.引進民間參與營運準備作業	●園區及展示大樓網路佈線、語音導覽系統及無線網路管理系統建置（預定 100/9/30 完成）	44.24	6,668
10	1.基礎網路暨營運管理系統建置無線網路管理系統、語音導覽系統營運測試；2.公共藝術完工；3.引進民間參與營運	●公共藝術作品設置（預定 100/10/31 完成） ●引進民間參與營運（預定 100/10/31 完成）	44.24	6,668
11	1.基礎網路暨營運管理系統建置驗收結案；2.公共藝術開幕導覽活動；3.引進民間參與營運		68.52	10,328
12	1.基礎網路暨營運管理系統建置結案；2.公共藝術結案；3.引進民間參與結案	●引進民間參與委託案結案（預定 100/12/31 完成） ●基礎網路暨營運管理	100.00	15,072

		系統建置結案（預定 100/12/31 完成）		
--	--	-------------------------	--	--

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	<u>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</u> 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程竣工；2.展示教育大樓後續工程-土建工程佈展通道重型支撐架組立及吊裝；3.展示教育大樓後續工程-機電工程原承商缺失調查及施工圖審查；4.後續景觀工程過海步道工程；5.展示工程 2、4 樓進場施作；6.二期指標工程細部設計審查；7.二期裝修及後續機水電工程 2F 常設展天花板施工；8.電梯鋼構帷幕工程鋼骨工程備料；9.預冷空調箱工程備料；10.展示工程開關箱電源工程決標	●展示工程進場施作(預定 100/1/15 開始) ●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程竣工(預定 100/1/31 完成)	0 85.21	0 1,861,397
	<u>其他重點工作</u> 1.基礎網路暨營運管理系統建置管線預留位置確認；公共藝術停工；3.引進民間參與恢復合約，確認招商文件內容			
2	<u>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</u> 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程驗收及結算；2.展示教育大樓後續工程-土建工程佈展通道預力施拉完畢；3.展示教育大樓後續工程-機電工程 1F 空調、消防配管及設備安裝；4.後續景觀工程光電板維護步道工程；5.展示工程 2、4 樓鋼構補強工程；6.二期指標工程細部設計審查；7.二期裝修及後續機水電工程學習中心及廁所施工；8.電梯鋼構帷幕工程鋼骨工程進場；9.預冷空調箱工程空調箱進場；10.展示工程開關箱電源工程施工前計畫書及材料審查	●展示教育大樓後續工程-土建工程佈展通道預力施拉(預定 100/2/25 完成) ●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程驗收(預定 100/2/28 完成)	5.73 86.06	35,807 1,879,876
	<u>其他重點工作</u> 1.基礎網路暨營運管理系統建置管線預留位置、語音導覽物件確認；公共藝術停工；3.引進民間參與說明會及文件公告等招商準備作業			
3	<u>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀</u>	●電梯鋼構帷幕工程鋼	10.49	65,915

	<u>設施工程(二期工程)</u> 1.展示教育大樓後續工程-土建工程玻璃磚進場施作；2.展示教育大樓後續工程-機電工程消防管線試壓；3.後續景觀工程過海步道及廁所工程；4.展示工程 2、4 樓天花板工程；5.二期指標工程招標；6.二期裝修及後續機水電工程全區硬地板施工；7.電梯鋼構帷幕工程鋼骨工程鋼架安裝；8.預冷空調箱工程試車調整；9.展示工程開關箱電源工程施工前計畫書審查、備料及開工	骨工程鋼架安裝(預定 100/3/15 完成) ●後續景觀工程過海步道(預定 100/3/31 完成) ●二期裝修及後續機水電工程全區硬地板(預定 100/3/31 完成)	86.76	1,895,414
	<u>其他重點工作</u> 1.基礎網路暨營運管理系統建置-展示大樓管線預留位置確認、語音導覽物件確認；公共藝術停工；3.引進民間參與說明會及文件公告			
4	<u>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</u> 1.展示教育大樓後續工程-土建工程整體衛浴系統工程；2.展示教育大樓後續工程-機電工程消防配管、設備安裝、測試及申請消檢；3.後續景觀工程廁所工程；4.展示工程輕隔間工程；5.二期指標工程開工；6.二期裝修及後續機水電工程驗收；7.電梯鋼構帷幕工程電梯設備安裝；8.預冷空調箱工程竣工；9.展示工程開關箱電源工程配電管安裝	●展示工程 2、4 樓輕隔間工程(預定 100/4/30 完成) ●二期指標工程開工(預定 100/4/30 完成)	16.45 87.64	103,518 1,914,820
	<u>其他重點工作</u> 1.基礎網路暨營運管理系統建置無線網路管理系統、語音導覽系統需求訪談；公共藝術停工；3.引進民間參與投資人送件及相關釋疑、異議處理			
5	<u>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</u> 1.展示教育大樓後續工程-土建工程風除室工程；2.展示教育大樓後續工程-機電工程送消防檢查；3.後續景觀工程景觀水池及植栽工程；4.展示工程 2 樓彩繪工程；5.二期指標工程備料；6.二期裝修及後續機水電工程驗收；7.電梯鋼構帷幕工程完工；8.預冷空調箱工程結案；9.展示工程開關箱電源工程電源電纜拉線	●展示教育大樓後續工程-機電工程消防檢查送審(預定 100/5/1 開始) ●預冷空調箱工程結案(預定 100/5/15 完成)	26.44 89.12	167,250 1,947,710
	<u>其他重點工作</u> 1.基礎網路暨營運管理系統建置無線網路管理系統、語音導覽系統規劃設計；公共藝術停工；3.引進民間參與廠商評選事宜			
6	<u>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</u>	●展示教育大樓後續工程-機電工程竣工(預定	37.31	235,058

	1.展示教育大樓後續工程-土建工程戶外地坪及水池工程；2.展示教育大樓後續工程-機電工程竣工；3.後續景觀工程植栽工程；4.展示工程單元 A-E 特造施工；5.二期指標工程備料；6.二期裝修及後續機水電工程驗收；7.電梯鋼構帷幕工程驗收；8.展示工程開關箱電源工程竣工	100/6/30 完成)	90.73	1,982,704
	其他重點工作 1.基礎網路暨營運管理系統建置網路佈線、無線網路管理系統、語音導覽系統開發；公共藝術復工；3.引進民間參與廠商評選事宜			
7	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-土建工程竣工及申請使用執照；2.展示教育大樓後續工程-機電工程驗收及消防檢查；3.後續景觀工程化妝室工程；4.展示工程 4 樓企展室施作；5.二期指標工程戶外指標安裝；6.二期裝修及後續機水電工程驗收；7.電梯鋼構帷幕工程結案；8.展示工程開關箱電源工程驗收	●展示教育大樓後續工程-土建工程使用執照申請(預定 100/7/1 開始) ●展示教育大樓後續工程-機電工程消防檢查審查(預定 100/7/31 完成)	48.36 92.36	304,859 2,018,726
	其他重點工作 1.基礎網路暨營運管理系統建置網路佈線、無線網路管理系統、語音導覽系統開發；公共藝術施工；3.引進民間參與完成相關協調與簽約			
8	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-土建工程驗收及使用執照申請；2.展示教育大樓後續工程-機電工程驗收；3.後續景觀工程竣工；4.展示工程 2、4 樓竣工；5.二期指標工程室內指標安裝；6.二期裝修及後續機水電工程結算；7.展示工程開關箱電源工程結案	●展示工程 2、4 樓工程(預定 100/8/31 完成) ●展示工程開關箱電源工程結案(預定 100/8/31 完成)	59.62 94.03	375,761 2,055,316
	其他重點工作 1.基礎網路暨營運管理系統建置網路佈線、無線網路管理系統、語音導覽系統測試；公共藝術施工；3.引進民間參與營運準備作業			
9	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-土建工程驗收；2.展示教育大樓後續工程-機電工程結案；3.後續景觀工程結算；4.展示工程驗收；5.二期指標工程室內指標安裝；6.二期裝修及後續機水電工程結算	●展示教育大樓取得使用執照(預定 100/9/30 完成)	69.14 95.44	434,888 2,085,830
	其他重點工作	●園區及展示大樓網路		

	1.基礎網路暨營運管理系統建置網路佈線、無線網路管理系統、語音導覽系統上線；2.公共藝術施工；3.引進民間參與營運準備作業	佈線、語音導覽系統及無線網路管理系統建置(預定 100/9/30 完成)		
10	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-土建工程結算；2.後續景觀工程結案；3.展示工程結算；4.二期指標工程驗收結算；5.二期裝修及後續機水電工程結案	●二期裝修及後續機水電工程結案(預定 100/10/31 完成)	76.69 96.55	482,537 2,110,420
	其他重點工作 1.基礎網路暨營運管理系統建置無線網路管理系統、語音導覽系統營運測試；2.公共藝術完工；3.引進民間參與營運	●公共藝術作品設置(預定 100/10/31 完成) ●引進民間參與營運(預定 100/10/31 完成)		
11	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-土建工程結案；2.展示工程開展；3.二期指標工程結案		90.22 98.55	567,097 2,154,059
	其他重點工作 1.基礎網路暨營運管理系統建置驗收結案；2.公共藝術開幕導覽活動；3.引進民間參與營運			
12	其他重點工作 1.基礎網路暨營運管理系統建置結案；2.公共藝術結案；3.引進民間參與結案	●引進民間參與委託案結案(預定 100/12/31 完成) ●基礎網路暨營運管理系統建置結案(預定 100/12/31 完成)	100.00 100.00	627,627 2,185,297

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係系統運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

(一)年度目標達成情形

項目名稱：展示教育大樓後續工程-上部結構體工程進度達 100% 權數(%): 3

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	2月1日至2月28日間完工者，依天數比例計算
89以下	3月1日以後完工，每逾1日，扣減1分

項目名稱：展示教育大樓後續工程-土建工程進度達 100% 權數(%): 5

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	進度 95%以上，未達 100%者
89-80	進度 90%以上，未達 95%者
79-70	進度 85%以上，未達 90%者
69以下	進度未達 85%者，依比例計算(x/85*69)

項目名稱：展示教育大樓後續工程-機電工程進度達 100% 權數(%): 5

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	進度 95%以上，未達 100%者
89-80	進度 90%以上，未達 95%者
79-70	進度 85%以上，未達 90%者
69以下	進度未達 85%者，依比例計算(x/85*69)

項目名稱：後續景觀工程進度達 100% 權數(%): 4

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	進度 95%以上，未達 100%者
89-80	進度 90%以上，未達 95%者
79-70	進度 85%以上，未達 90%者
69以下	進度未達 85%者，依比例計算(x/85*69)

項目名稱：展示工程進度達 100% 權數(%): 6

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	進度 95%以上，未達 100%者
89-80	進度 90%以上，未達 95%者
79-70	進度 85%以上，未達 90%者
69以下	進度未達 85%者，依比例計算(x/85*69)

項目名稱：二期裝修及後續機水電工程進度達 100% 權數(%): 5

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標

99-90	進度 95%以上，未達 100%者
89-80	進度 90%以上，未達 95%者
79-70	進度 85%以上，未達 90%者
69 以下	進度未達 85%者，依比例計算(x/85*69)

項目名稱：電梯鋼構帷幕工程進度達 100%

權數(%): 1

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 30%者，依完成比例計算

項目名稱：預冷空調箱工程進度達 100%

權數(%): 1

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 30%者，依完成比例計算

項目名稱：二期指標工程進度達 100%

權數(%): 3

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 30%者，依完成比例計算

項目名稱：展示工程開關箱電源工程進度達 100%

權數(%): 1

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 30%者，依完成比例計算

項目名稱：博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統
建置進度達 100%

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標

99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 30%者，依完成比例計算

項目名稱：公共藝術工程進度達 100%

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10%以內
89-80	較原預訂目標落後 20%以內
79-70	較原預訂目標落後 30%以內
69 以下	較原預訂目標落後逾 30%者，依完成比例計算

項目名稱：引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案結案

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	如期或提前完成引進民間參與結案
99-90	引進民間參與廠商開始營運
89-80	引進民間參與廠商進駐準備
79-70	完成與引進民間參與廠商簽約
69-60	完成廠商評選
59 以下	未完成廠商評選，依執行比例評分

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核

權數(%): 6

指標	衡量標準				
	90 以上	89—80	79—70	69—60	59 以下
(一)工程品質查核	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 95 分以上。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 85 分以上，未達 95 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 75 分以上，未達 85 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數 70 分以上，未達 75 分。	計畫所屬工程標案年度內受查案件(不含複查)平均分數未達 70 分。
註：管制計畫如選定本項指標為年度評核指標，惟年度內未曾辦理查核者，則以指定指標(二)工程勞安管控衡量標準評分。					

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 9

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

項目名稱	權數
特殊績效	5

伍、職責區分及有關機關配合事項

- 無相關資訊

陸、其他重要工作事項

一、工程發包及採購

(單位：千元)

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	10001	展示工程開關箱電源工程	1882	國立臺灣歷史博物館	99/12/31	100/1/31	100/6/30	國立臺灣歷史博物館	國立臺灣歷史博物館
002	10002	二期指標工程	8000	國立臺灣歷史博物館	100/3/1	100/3/31	100/9/30	國立臺灣歷史博物館	國立臺灣歷史博物館

二、土地取得

- 無相關資訊

三、地上物及管線拆遷

- 無相關資訊

柒、一、中長程計畫附件資料

附件



[第 4 次核定計畫](#) (2010/12/14 下午 02:12:58)