

作業計畫調整事由

調整原因：	原因：遭遇不可抗力之特殊因素 說明：展示館建築工程承商財務不佳，經本館多方努力，仍於 98 年 3 月 16 日依契約所訂「通知限期改善 3 次以上，落後進度仍未改善」及「承商發生變故，機關認為無法履行本契約責任者」等 2 項條款通知終止契約，連帶影響後續之進度推展及計畫完工工期。
調整核准文號： (如未先行奉核准可無須填寫)	行政院 98 年 8 月 17 日院臺文字第 0980050030 號函
調整核定日期： (如未先行奉核准可無須填寫)	98/8/17

98 年度作業計畫

(本作業計畫已於 98/9/18 調整，此為調整後內容)

主辦單位(國立臺灣歷史博物館) 2009/9/9 上午 09:21:31

壹、計畫概要

一、基本資料

計畫名稱	籌建國立台灣歷史博物館計畫	計畫編號	0980001805
主管機關	行政院文化建設委員會	計畫類別	公共建設
主辦機關(單位)	國立臺灣歷史博物館(國立臺灣歷史博物館)	列管級別	院管制
共同主辦機關		管考週期	月報
協辦機關		計畫期程	87/7/1~100/12/31
隸屬專案(編號)	一億元以上公共建設計畫(924317001)	是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(文化設施)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	台南市		
計畫緣起	<p>一、本館之籌建源自前總統李登輝先生於民國 81 年 10 月 15 日訪視省立博物館(現為國立臺灣博物館)時提示：「延續省博館之傳統，擴大蒐集臺灣文物」。省政府前主席連戰先生於同年 10 月 2 度蒞臨省立博物館指示：「拓展省博館之功能，延續其歷史價值」，因此省教育廳積極策劃臺灣省立歷史博物館之籌建事宜；歷經省教育廳及文化處的籌備，「臺灣省立歷史博物館籌建計畫書」於 87 年 11 月 13 日經行政院秘書長台八十七教 55860 號函核定原則同意，並先進行第一期計畫。88 年 7 月，配合臺灣省精省，改隸中央行政院文化建設委員會，並於 88 年 9 月經行政院核復同意繼續興建。88 年 10 月，文建會正式成立國立臺灣歷史博物館籌備處，賡續進行籌建計畫工作。</p> <p>二、後因預算審議延誤、人力不足及用地取得等因素，致初期籌建工作延滯，爰提出第 1 次修訂計畫，並於 92 年 6 月 18 日經行政院秘書長院臺文字第 0920033127 號原則同意。94 年 12 月檢討建館實況，因受到用地接管延誤、調整設計及招標不如預期等影響進度，建築工程經費也受到物價飆漲致原計畫經費額度不足，遂提出第 2 次修訂計畫，於 95 年 5 月 9 日奉行政院秘書長院臺文字第 0950020404 號函示：請照經建會審提意見辦理，其中計畫總經費部分調增為 21.02 億元，計畫期程則同意展延至 96 年 12 月 31 日。後因期程緊迫及受到設計單位延遲履約、工法特殊與展示製作工程招標作業不如預期因素的影響，無法達成期程內開館營運的目標，另設計變更致工程經費增加、雲牆光電建築不足經費之籌措及間接工程成本增加等因素，須再增加計畫經費，爰提出第 3 次修訂，並於 96 年 11 月 19 日奉行政院院臺文字第 0960049867 號函同意，計畫總經</p>		

	<p>費調增為 21.9 億元，計畫期程則展延至 98 年 6 月 30 日。</p> <p>三、97 年 8 月 26 日，本館展示館建築工程承包商因財務不佳跳票，經本館多方努力，仍於 98 年 3 月 16 日依契約所訂「通知限期改善 3 次以上，落後進度仍未改善」及「承包商發生變故，機關認為無法履行本契約責任者」等 2 項條款通知終止契約，連帶影響後續之進度推展及計畫完工期程，爰提出第 4 次修訂，並於 98 年 8 月 17 日奉行政院院臺文字第 0980050030 號函同意，計畫期程展延至 100 年 12 月 31 日。</p>
計畫總目標	<p>一、計畫內容</p> <p>(一)國立台灣歷史博物館籌建基地位於台南市安南區和順寮農場區段徵收範圍內，全部面積約為 20.14 公頃；基地原為台糖甘蔗田，經省文化處的擘畫，由台南市政府提出「和順寮農場區段徵收計畫」的 192 公頃土地中提供博物館用地予中央籌建。</p> <p>(二)本建館目標主要在進行與台灣歷史文化相關民俗文物及史料的蒐集、整理、保存、研究、展示與推廣等工作，藉由博物館典藏、研究、展示及教育四大功能使得台灣的歷史文物將有一個安全、集中、長久的保存處所，進而使本館成為台灣史學的南部重鎮，並透過展示及教育功能讓現在和未來生活在台灣這片土地上的居民，能瞭解台灣歷史文化的淵源，共創台灣未來的遠景。</p> <p>(三)本計畫內容主要係興建本館行政、典藏、展示、教育、公共服務空間之硬體設施工程及園區景觀工程，總樓地板面積約 7,600 坪；展示內容係以台灣這一塊土地為舞臺、以台灣人為主角，以歷史時間軸的方式來呈現台灣長時間、多民族與自然環境互動的歷史。</p> <p>二、經費規模：總建設經費 21 億 9,000 萬元。</p> <p>1.博物館建築及環境景觀設施工程費：15 億 1,877 萬元。</p> <p>2.展示製作工程費：5 億 4,750 萬元。</p> <p>3.營運設備費：1 億 2,373 萬元。</p> <p>三、規劃設計構想</p> <p>(一)建築與環境計畫</p> <p>1.台史博經營目標係「再現基地豐富的自然與文化生命，使基地成為有所保存、有所展示、有所教育、生機盎然的博物館公園」，並朝營造綠建築設計為目標。</p> <p>2.溼地公園：配合環評所需，設置滯洪量 60,000 立方公尺的滯洪池，以生態工法建置人工溼地生態池，創造一個結合滯洪功能與自然保育的休憩景觀區，園區內設置一條防災道路，並結合林蔭散步道及腳踏車道的功能，塑造一條具有意義的歷史印象之旅(台灣歷史步道)。</p> <p>3.建築形式上以干欄式建築呼應當地自然原貌的特色，創造建築與自然環境相互融合的共生關係，充分表現綠建築概念。</p> <p>4.建築配置上，研究典藏部門可獨立於教育及展示等公眾使用之區域，而行政空間則可以雙核心的原則設置，營業部門亦分別具獨立經營之可能性，以因應未來經營管理模式的多元性。</p> <p>(二)展示計畫</p> <p>1.以台南地區史蹟、博物館網絡為考量的廣域展示策略。</p> <p>2.以基地全域為範圍，再現自然與歷史文化的豐富性，思考內外相連的展示架構。</p> <p>3.展示主題包括 1 常設展與 3 企劃展；其中常設展示主題為「斯土斯民－台灣的故事」，企劃展示主題為「台灣涉外關係史」、「台灣族群互動史」、「台灣現代化」。</p> <p>(二)營運設備計畫</p> <p>1.應用資訊在博物館的各項業務工作，解決人力不足問題，期妥善管理繁雜的博</p>

物館業務。

2.建置完善的營運管理設備，增加博物館營運效能。

四、發包策略

以分期營建的模式展開，以研究、典藏與行政空間之工程優先完成為目標，期能儘早進駐基地並展開博物館的準備營運作業。

五、分標原則

(一)第一期園區開發建設部分

- 1.行政典藏大樓暨園區景觀新建工程。
- 2.第一期裝修工程。
- 3.第一期園區指標系統工程。
- 4.第一期後續裝修工程。
- 5.行政典藏大樓基礎網路暨管理資訊系統建置。

(二)第二期園區開發建設部分

- 1.展示教育暨園區景觀新建工程。
- 2.展示製作工程。
- 3.第二期裝修工程。
- 4.後續機水電工程。
- 5.展示教育大樓基礎網路及解說導覽系統建置。
- 6.公共藝術設置案。

六、效益

(一)台灣歷史文化之象徵

保存與詮釋台灣歷史，營建本館為保存台灣歷史文化之堡壘及台灣歷史文化之象徵。

(二)國家級台灣歷史博物館

本館功能兼及收藏、維護、研究、典藏、展示、教育，逐步建置紮根植基的研究資源中心、活潑學習的教育研習中心以及知性娛樂的展示館，整合運作為一座國家級台灣歷史博物館。

(三)落實歷史文化資產保存與活用目標

積極參與歷史文化資產保存維護及宣揚教育之工作，落實歷史文化資產保存及再利用之目標。

(四)植根歷史、展望前程的博物館

呈現台灣長時間多民族與環境互動的歷史，以增進大眾對台灣史更開闊的視野，並因族群之間的相互瞭解，產生良好的互動，共創台灣未來的遠景。

註：本計畫與去年度 [0970001237-籌建國立台灣歷史博物館計畫](#) 為關聯計畫。

聯絡人

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
技正	李鐘龍	06-3568889 轉 2203	06-3568896	alung128@nmth.gov.tw
專員	李雪敬	06-3568889 轉 2204	06-3568896	hcleee@nmth.gov.tw
約僱人員	黃凱祥	06-3568889 轉 2429	06-3568895	ares@nmth.gov.tw
助理研究員	吳佳霓	06-3568889 轉 2252	06-3564981	metoaaall@nmth.gov.tw
約聘人員	蔡明峰	06-3568889 轉 2202	06-3568896	arch@nmth.gov.tw
約僱人員	李天勝	06-3568889 轉 2205	06-3568896	tinseng@nmth.gov.tw
科員	王英明	06-3568889 轉 2204	06-3568896	wang66@nmth.gov.tw
臨時人員	鄭國佐	06-3568889 轉 1108	06-3568896	tzuo@nmth.gov.tw
助理研究員	李淑惠	06-3568889 轉 2284	06-3564981	lee@nmth.gov.tw
助理研究員	許秀雲	06-3568889 轉 2289	06-3564981	yunn@nmth.gov.tw

二、中長程計畫概要

(一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

年度	預算別	計畫原訂經費	可支用預算					預算使用			備註
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	奉准先行辦理	小計	實支數	保留數	未保留數(停支或繳回數)	
87	中央預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	中央預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	中央預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	中央預算	30,000	30,000	0	0	0	30,000	70	29,930	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	中央預算	70,000	70,000	29,930	0	0	99,930	4,834	93,533	1,563	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	中央預算	16,000	16,000	93,533	0	0	109,533	31,843	77,650	40	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	中央預算	127,000	127,000	77,650	0	0	204,650	173,484	31,157	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	中央預算	370,000	370,000	31,157	0	0	401,157	330,810	70,347	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	中央預算	402,000	402,000	70,347	0	0	472,347	278,389	193,958	0	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	中央預算	210,000	210,000	193,958	0	0	403,958	389,569	14,389	0	96年可支用預算數係依本計

	算										
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	中央預算	2,190,000	1,508,000	122,687	0	0	1,508,000	1,383,701	122,687	1,603	
	地方預算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	總計	2,190,000	1,508,000	122,687	0	0	1,508,000	1,383,701	122,687	1,603	
備註	1.行政院於 98 年 8 月 17 日院臺文字第 0980050030 號函核定本案完工時程為 100 年 12 月，分年經費亦予以調整，惟計畫總經費不變。2.98 年度預算執行量為 122,687 仟元。										

(二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數 (千元)
87	1.研擬及審定籌建計畫書 2.進行國外考察及調查研究 3.11 月行政院原則同意核定	0	0
88	1.10 月正式成立籌備處 2.進行博物館相關委託研究計畫案	0	0
89	進行博物館相關委託研究計畫案	0	0
90	1.展示主題整體架構研究計畫 2.博物館新建工程建築師甄選作業 3.博物館基地圍籬工程委託設計及發包作業 4.博物館基地先期綠美化工程委託台南市政府代辦事宜	0.1	30,000
91	1.博物館建築與園區景觀規劃設計工作 2.博物館展示設計師甄選作業 3.展示製作整體規劃及觀念設計工作 4.博物館基地先期工程設計發包作業 5.博物館基地地質鑽探工程 6.博物館基地撥用作業	0.3	98,437
92	1.博物館基地撥用及接收管理作業 2.籌建修訂計畫報院核定作業 3.完成博物館整體規劃 4.通過博物館整體規劃都市設計審議 5.博物館建築第一期建設經費之核定作業 6.辦理博物館行政暨典藏大樓新建工程結構外審及候選綠建築證書之申請 7.博物館行政暨典藏大樓新建工程發包及動工 8.進行展示製作整體規劃、基本設計作業 9.進行本館營運管理資訊及網路系統工程整體規劃 10.辦理博物館委託民間經營管理之可行性分析研究案	1.75	114,397
93	1.博物館行政暨典藏大樓新建工程施工作業	9.67	241,397

	2.展示教育暨園區景觀工程設計發包作業 3.行政暨典藏大樓一期裝修工程規劃設計作業 4.展示工程基本設計及細部設計作業 5.本館營運館理資訊及網路系統工程整體規劃 6.本館引進民間參與可行性評估與先期規劃研究計畫		
94	1.行政暨典藏大樓新建工程施工作業 2.展示教育暨園區景觀工程發包及施工作業 3.展示製作細部設計作業及發包	24.78	611,397
95	1.行政暨典藏大樓新建工程(一期工程)暨內部軟體工程 (1)行政暨典藏大樓新建工程施工 (2)行政暨典藏大樓一期裝修工程施工 (3)行政典藏大樓基礎網路暨行政管理資訊系統建置作業 2.展示教育暨園區景觀工程(二期工程)暨內部軟體工程 (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工作業 (2)展示製作細部設計及施工預算書圖檢討 (3)展示教育大樓室內裝修工程細部設計檢討作業 (4)公共藝術前置作業	37.49	1,013,397
96	1.行政典藏大樓軟體工程及戶外園區景觀設施工程(一期工程) (1)行政暨典藏大樓新建工程及一期室內裝修工程完工驗收作業 (2)第一期資訊營運設備系統建置作業 (3)一期後續裝修工程施工 (4)一期指標系統完工驗收 2.展示教育大樓軟體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工作業 (2)展示製作場外製作作業 (3)二期室內裝修及後續機水電工程預算書圖檢討作業 (5)雲牆光電發包作業 2.其他重點工作 (1)典藏設備建置作業 (2)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置 (3)公共藝術徵選前置作業 (4)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案發包	55.28	1,223,397
97	1.展示教育大樓軟體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) (1)展示教育暨園區景觀新建工程施工 (2)展示製作場外施工 (3)二期室內裝修暨後續機水電工程發包與動工	63.26	1,506,397

	<p>(4)雲牆光電施工作業</p> <p>2.其他重點工作</p> <p>(1)典藏庫房 1 樓重型文物典藏室儲存架櫃購置及安裝</p> <p>(2)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置</p> <p>(3)公共藝術徵選及設置作業</p> <p>(4)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案可行性評估報告審查通過</p>		
98	<p>1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</p> <p>(1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程發包開工</p> <p>(2)展示教育大樓後續工程-土建工程發包開工</p> <p>(3)展示教育大樓後續工程-機電工程發包開工</p> <p>(4)展示工程場外施作</p> <p>(5)雲牆光電完工驗收</p> <p>(6)園區噴灌系統完工驗收</p> <p>2.其他重點工作</p> <p>(1)行政暨典藏大樓新建工程竣工驗收</p> <p>(2)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案先前計畫書審查通過</p>	68.86	1,506,397
99	<p>1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</p> <p>(1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程竣工驗收、結算</p> <p>(2)展示教育大樓後續工程-土建工程竣工驗收</p> <p>(3)展示教育大樓後續工程-機電工程施作</p> <p>(4)展示教育大樓後續工程-景觀工程發包開工、竣工驗收</p> <p>(5)展示工程場外施作及進場施作</p> <p>(6)二期室內裝修暨後續機水電工程發包施作</p> <p>(7)園區指標裝置完成</p> <p>2.其他重點工作</p> <p>(1)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統建置</p> <p>(2)公共藝術進場施作</p> <p>(3)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案擬定招商文件</p>	86.3	1,888,397
100	<p>1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</p> <p>(1)展示教育大樓後續工程-土建工程驗收結算</p> <p>(2)展示教育大樓後續工程-機電工程驗收結算</p> <p>(3)展示教育大樓後續工程-景觀工程驗收結算</p> <p>(4)展示工程完工驗收</p> <p>(5)二期室內裝修暨後續機水電工程驗收結算</p> <p>(6)展示教育大樓內部指標裝置完成</p> <p>2.其他重點工作</p>	100	2,188,397

	(1)博物館園區及展示教育大樓基礎網路暨營運管理系統驗收結算 (2)公共藝術驗收結算及舉辦民眾參與活動 (3)引進民間參與國立台灣歷史博物館相關營運案完成評選、簽契約及提送結案報告書		
備註	行政院於 98 年 8 月 17 日院臺文字第 0980050030 號函核定本案完工時程為 100 年 12 月，是擬據以調整預定經費及預定支用數。		
截至去(97)年 12 月底止實際進度			
總累計實際支用數	1,383,701 千元(為 97 及以前各年度實支數總合)	總累計實際進度	62.15%

(註：本計畫與去年度 0970001237 籌建國立台灣歷史博物館計畫 為關聯計畫，該關聯計畫去(97)年 1 2 月進度表內所載總累計實際支用數為 1,403,570 千元，總累計實際進度為 73.69%，因為「因受展示教育大樓承商終止契約影響，本計畫第 4 次修正計畫業經行政院 98 年 8 月 17 日院臺文字第 0980050030 號函核定，計畫期程由原 98 年 6 月調整為 100 年 12 月，加以本計畫進度係以預算支用比率為計算基準，是擬依重新分配預算調整分年實際進度。」，主辦機關將總累計實際進度值變更為 62.15%)

貳、本年度可支用預算來源及用途

一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算	小計
年度編列數	0	0	0
以前年度保留數	122,687	0	122,687
追加減預算數	0	0	0
奉准先行辦理補辦預算	0	0	0
小計	122,687	0	122,687
總計(全年度可支用預算數)	122,687		
備註	行政院於 98 年 8 月 17 日院臺文字第 0980050030 號函核定本案完工時程為 100 年 12 月，是 98 年度預算執行量調整為 122,687 仟元(均屬 97 年度保留款)。		

二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
籌建國立臺灣歷史博物館計畫	0	122,687	122,687	辦理臺灣歷史博物館建築及環境工程、展示製作及營運設備建置等工作
小計	0	122,687	122,687	
備註				

參、本年度工作摘要及進度

一、年度目標

- 1.展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)
 - (1)展示教育大樓後續工程-上部結構體工程進度達 40%
 - (2)展示教育大樓後續工程-土建工程進度達 5%
 - (3)展示教育大樓後續工程-機電工程 10 月底前決標

(4)展示製作工程進度達 25%
(5)雲牆光電工程進度達 100%
(6)園區噴灌系統建置工程進度達 100%
2.其他重點工作
(1)行政暨典藏大樓新建工程完成驗收結算

二、工作項目

序號	工作項目	起迄時間	權重(%)	指定機關
001	展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)	93/10/29~100/12/31	97	
002	其他重點工作	96/2/1~100/12/31	3	

三、進度計算基準

預算值

四、年度工作項目分月工作進度及摘要

工作項目 001：展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)

期程：93/10/29~100/12/31

權重：97%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度 (%)	年累計預定支用數 (千元)
1	1.展示大樓 3 樓預鑄板牆吊裝；2.完成展示工程兒童廳火車劇場視聽軟體腳本大綱；3.二期裝修施工圖、材料、設備型錄之檢討.雲牆光電鋼構吊裝；4.雲牆光電鋼構吊裝；5.消防放水槍辦理進場前圖面檢討；6.噴灌系統開工及品質計畫書、監造計畫書審查、放樣		0	0
2	1.展示大樓 3 樓預鑄板牆吊裝；2.完成兒童廳 FRP 造景草模；3.二期裝修施工圖、材料、設備型錄之檢討；4.雲牆光電帷幕牆構件吊裝組立；5.消防放水槍辦理進場前圖面檢討；6.噴灌系統材料型錄審查、機房結構工程開挖	●3 樓西區預鑄牆體吊裝完成（預定 98/2/1 完成） ●雲牆光電鋼構吊裝完成（預定 98/2/28 完成）	1.40	1,555
3	1.展示教育暨園區新建工程終止契約；2.展示工程圖文版面風格確認；3.二期裝修施工圖型錄之檢討；4.雲牆光電帷幕牆構件及球型鋼構調整組立；5.消防放水槍辦理進場前圖面檢討；6.噴灌系統設備埋設		7.77	8,641
4	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程公開閱覽作業；2.完成		16.99	18,888

	展示工程圓形劇場影片腳本大綱；3.二期裝修工程辦理解約停工；4.雲牆光電帷幕牆桁架安裝，台電併聯第 2、3 階段完成；5.消防放水槍辦理解約停工；6.噴灌系統機房結構工程完成、過濾系統設備材料進廠安裝			
5	1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程公開閱覽、上網公告；2.展示工程佈展文物尺寸丈量及確認；3.雲牆光電直/交流電轉換器安裝完成，現進行帷幕牆桁架安裝及太陽能電板安裝；4.噴灌系統系統測試運轉		21.44	23,843
6	1.上部結構體工程上網公告及決標；2.完成常設展佈展包複製品草圖；3.雲牆光電太陽能電板和網印玻璃安裝完成，施作太陽能電板配線、南方松及扶手工程；4.噴灌系統系統完工驗收	<ul style="list-style-type: none"> ●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程決標（預定 98/6/16 完成） ●噴灌系統後續工程完成驗收（預定 98/6/18 完成） ●雲牆光電竣工（預定 98/6/29 完成） ●完成展示工程佈展包複製品草圖（預定 98/6/30 完成） 	23.25	25,859
7	1.上部結構體工程開工及前置作業；2.完成常設展佈展計畫書；3.雲牆光電完工	<ul style="list-style-type: none"> ●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程動工（預定 98/7/5 完成） 	24.67	27,435
8	1.上部結構體工程 3 樓預鑄牆施預力；2.展示教育大樓後續工程-機電工程發包書圖討論 3.確認展示工程影片分鏡腳本格式；4.雲牆光電驗收	<ul style="list-style-type: none"> ●上部結構體工程 3 樓預鑄牆施預力作業（預定 98/8/24 開始） ●雲牆光電結案（預定 98/8/30 完成） 	24.67	27,435
9	1.上部結構體工程 3 樓預鑄牆施預力、後續土建工程上網公告；2.展示教育大樓後續工程-機電工程發包預算書圖上網；3.完成展示工程史前單元模型場外製作潤飾；4.二期指標完成初步設計色彩計畫，並通知廠商暫停履約；5.雲牆光電驗收完成	<ul style="list-style-type: none"> ●展示教育大樓後續工程-機電工程公告上網（預定 98/9/25 完成） 	30.76	34,205
10	1.上部結構體工程 3 樓預鑄牆預力工程完成、後續土建工程上網公告及決標；2.展示教育大樓後續工程-機電工程開標；3.完成常設展佈展計畫書及複製品書圖審		37.18	41,346

	查；4.雲牆光電辦理結案			
11	1.上部結構體工程備展室預鑄板牆吊裝及施預力、屋頂鋼構安裝、後續土建工程開工及前置作業；2.展示教育大樓後續工程-機電工程簽約；3.完成常設展兒童廳 FRP 特殊造景場外製作潤飾階段；4.雲牆光電結案	<ul style="list-style-type: none"> ●展示教育大樓後續工程-機電工程動工（預定 98/11/5 完成） ●展示教育大樓後續工程-土建工程開始動工（預定 98/11/10 完成） ●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程屋頂鋼構安裝（預定 98/11/15 開始） 	71.28	79,267
12	1.上部結構體工程備展室預鑄板牆吊裝及施預力、屋頂鋼構安裝、後續土建工程 topping 混凝土工程；2.展示教育大樓後續工程-機電工程預付款撥付；3.完成展示工程兒童廳火車劇場影片分鏡腳本；4.二期指標園區計畫規劃完成，通知復工	<ul style="list-style-type: none"> ●展示工程影片腳本大綱完成（預定 98/12/31 完成） 	100.00	111,203

工作項目 002：其他重點工作

期程：96/2/1~100/12/31

權重：3%

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度 (%)	年累計預定支用數 (千元)
1	1.行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程支撐架及橋面板模板組立作業；2.辦理引進民間參與國立臺灣歷史博物館相關營運委託專業服務案第先期計畫報告書 3 次審查作業	<ul style="list-style-type: none"> ●引進民間參與國立臺灣歷史博物館相關營運委託專業服務先期計畫報告書通過審查（預定 98/1/31 完成） 	0	0
2	1.行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程橋面板鋼筋綁紮及澆置混凝土作業；2.公共藝術辦理停工		5.82	668
3	行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程橋墩預力作業		5.82	668
4	1.行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程鬆架、監測作業；2.引進民間參與國立臺灣歷史博物館相關營運委託專業服務案辦理停工		5.82	668
5	行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程兩側池面開挖連通、橋面地坪材料鋪設及竣工	<ul style="list-style-type: none"> ●景觀橋樑工程竣工（預定 98/5/17 完成） 	5.82	668
6	行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程竣工書圖審查作業		5.82	668

7	行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程竣工初驗作業		5.82	668
8	行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程竣工正式驗收		5.82	668
9	行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程驗收結算	●開始辦理景觀橋樑工程竣工驗收結算作業(預定 98/9/28 開始)	5.82	668
10	行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程結算作業	●完成景觀橋樑工程竣工結算作業(預定 98/10/18 完成)	5.82	668
11	行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程撥款		100.00	11,484
12	行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程結案		100.00	11,484

五、整體計畫工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
1	<u>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</u> 1.展示大樓 3 樓預鑄板牆吊裝；2.完成展示工程兒童廳火車劇場視聽軟體腳本大綱；3. 二期裝修施工圖、材料、設備型錄之檢討.雲牆光電鋼構吊裝；4.雲牆光電鋼構吊裝；5.消防放水槍辦理進場前圖面檢討；6.噴灌系統開工及品質計畫書、監造計畫書審查、放樣		0 63.26	0 1506397
	<u>其他重點工作</u> 1.行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程支撐架及橋面板模板組立作業；2.辦理引進民間參與國立臺灣歷史博物館相關營運委託專業服務案第先期計畫報告書 3 次審查作業	●引進民間參與國立臺灣歷史博物館相關營運委託專業服務先期計畫報告書通過審查(預定 98/1/31 完成)		
2	<u>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程)</u> 1.展示大樓 3 樓預鑄板牆吊	●3 樓西區預鑄牆體吊裝完成(預定 98/2/1 完成)	1.53 63.35	2223 1506397

	<p>裝；2.完成兒童廳 FRP 造景草模；3.二期裝修施工圖、材料、設備型錄之檢討；4.雲牆光電帷幕牆構件吊裝組立；5.消防放水槍辦理進場前圖面檢討；6.噴灌系統材料型錄審查、機房結構工程開挖</p> <p>其他重點工作 1.行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程橋面板鋼筋綁紮及澆置混凝土作業；2.公共藝術辦理停工</p>	●雲牆光電鋼構吊裝完成(預定 98/2/28 完成)		
3	<p>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育暨園區新建工程終止契約；2.展示工程圖文版面風格確認；3.二期裝修施工圖型錄之檢討；4.雲牆光電帷幕牆構件及球型鋼構調整組立；5.消防放水槍辦理進場前圖面檢討；6.噴灌系統設備埋設</p> <p>其他重點工作 行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程橋墩預力作業</p>		7.71 63.69	9309 1506397
4	<p>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程公開閱覽作業；2.完成展示工程圓形劇場影片腳本大綱；3.二期裝修工程辦理解約停工；4.雲牆光電帷幕牆桁架安裝，台電併聯第 2、3 階段完成；5.消防放水槍辦理解約停工；6.噴灌系統機房結構工程完成、過濾系統設備材料進廠安裝</p> <p>其他重點工作 1.行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程鬆架、監測作業；2.引進民間參與國立臺灣歷史博物館相關營運委託專業服務案辦理停工</p>		16.65 64.19	19556 1506397
5	展示教育大樓軟硬體工程及		20.97	24511

	<p>戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.展示教育大樓後續工程-上部結構體工程公開閱覽、上網公告；2.展示工程佈展文物尺寸丈量及確認；3.雲牆光電直/交流電轉換器安裝完成，現進行帷幕牆桁架安裝及太陽能電板安裝；4.噴灌系統系統測試運轉</p>		64.43	1506397
	<p>其他重點工作 行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程兩側池面開挖連通、橋面地坪材料鋪設及竣工</p>	●景觀橋樑工程竣工(預定 98/5/17 完成)		
6	<p>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.上部結構體工程上網公告及決標；2.完成常設展佈展包複製品草圖；3.雲牆光電太陽能電板和網印玻璃安裝完成，施作太陽能電板配線、南方松及扶手工程；4.噴灌系統系統完工驗收</p>	<p>●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程決標(預定 98/6/16 完成)</p> <p>●噴灌系統後續工程完成驗收(預定 98/6/18 完成)</p> <p>●雲牆光電竣工(預定 98/6/29 完成)</p> <p>●完成展示工程佈展包複製品草圖(預定 98/6/30 完成)</p>	22.73 64.53	26527 1506397
	<p>其他重點工作 行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程竣工書圖審查作業</p>			
7	<p>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.上部結構體工程開工及前置作業；2.完成常設展佈展計畫書；3.雲牆光電完工</p>	●展示教育大樓後續工程-上部結構體工程動工(預定 98/7/5 完成)	24.10 64.61	28103 1506397
	<p>其他重點工作 行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程竣工初驗作業</p>			
8	<p>展示教育大樓軟硬體工程及戶外園區景觀設施工程(二期工程) 1.上部結構體工程 3 樓預鑄牆施預力；2.展示教育大樓後續工程-機電工程發包書圖討論 3.確認展示工程影片分鏡腳本格式；4.雲牆光電驗收</p>	<p>●上部結構體工程 3 樓預鑄牆施預力作業(預定 98/8/24 開始)</p> <p>●雲牆光電結案(預定 98/8/30 完成)</p>	24.10 64.61	28103 1506397

	其他重點工作 行政暨典藏大樓新建工程內 景觀橋樑工程竣工正式驗收			
9	展示教育大樓軟硬體工程及 戶外園區景觀設施工程(二期 工程) 1.上部結構體工程 3 樓預鑄 牆施預力、後續土建工程上 網公告；2.展示教育大樓後 續工程-機電工程發包預算書 圖上網；3.完成展示工程史 前單元模型場外製作潤飾； 4.二期指標完成初步設計色 彩計畫，並通知廠商暫停履 約；5.雲牆光電驗收完成	●展示教育大樓後續工程-機電工程公 告上網(預定 98/9/25 完成)	30.01 64.94	34873 1506397
	其他重點工作 行政暨典藏大樓新建工程內 景觀橋樑工程驗收結算	●開始辦理景觀橋樑工程竣工驗收結 算作業(預定 98/9/28 開始)		
10	展示教育大樓軟硬體工程及 戶外園區景觀設施工程(二期 工程) 1.上部結構體工程 3 樓預鑄 牆預力工程完成、後續土建 工程上網公告及決標；2.展 示教育大樓後續工程-機電工 程開標；3.完成常設展佈展 計畫書及複製品書圖審查； 4.雲牆光電辦理結案		36.24 65.29	42014 1506397
	其他重點工作 行政暨典藏大樓新建工程內 景觀橋樑工程結算作業	●完成景觀橋樑工程竣工結算作業(預 定 98/10/18 完成)		
11	展示教育大樓軟硬體工程及 戶外園區景觀設施工程(二期 工程) 1.上部結構體工程備展室預 鑄板牆吊裝及施預力、屋頂 鋼構安裝、後續土建工程開 工及前置作業；2.展示教育 大樓後續工程-機電工程簽 約；3.完成常設展兒童廳 FRP 特殊造景場外製作潤飾 階段；4.雲牆光電結案	●展示教育大樓後續工程-機電工程動 工(預定 98/11/5 完成) ●展示教育大樓後續工程-土建工程開 始動工(預定 98/11/10 完成) ●展示教育大樓後續工程-上部結構體 工程屋頂鋼構安裝(預定 98/11/15 開始)	72.14 67.30	90751 1506397
	其他重點工作 行政暨典藏大樓新建工程內 景觀橋樑工程撥款			
12	展示教育大樓軟硬體工程及 戶外園區景觀設施工程(二期 工程)	●展示工程影片腳本大綱完成(預定 98/12/31 完成)	100.00 68.86	122687 1506397

1.上部結構體工程備展室預鑄板牆吊裝及施預力、屋頂鋼構安裝、後續土建工程 topping 混凝土工程；2.展示教育大樓後續工程-機電工程預付款撥付；3.完成展示工程兒童廳火車劇場影片分鏡腳本；4.二期指標園區計畫規劃完成，通知復工			
其他重點工作 行政暨典藏大樓新建工程內景觀橋樑工程結案			

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係系統運算)

肆、管考基準

一、計畫管理

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

二、執行績效

(一)年度目標達成情形

項目名稱：展示教育大樓後續工程-上部結構體工程進度達 40%

權數(%): 10

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	進度 35%以上
89-80	進度 30%以上，未達 35%者
79-70	進度 25%以上，未達 30%者
69 以下	進度未達 25%者，依比例計算(x/25*69)

項目名稱：展示教育大樓後續工程-土建工程進度達 5%

權數(%): 6

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	進度 5%以內者
80	已完成決標簽約
70	因故無法於年底前決標者，但已上網公告招標
69 以下	尚未上網公告招標，依完成工作進度計算

項目名稱：展示教育大樓後續工程-機電工程 10 月底前決標

權數(%): 4

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-80	未能如期決標，但於年底前決標者
70	因故無法於年底前決標者，但已上網公告招標
69 以下	尚未上網公告招標，依完成工作進度計算

項目名稱：展示製作工程進度達 25%

權數(%): 8

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-70	進度 20% 以上，未達 25% 者，依比例計算 $(70+(x-20)/5*29)$
69 以下	進度未達 20% 者，依比例計算 $(x/20*69)$

項目名稱：雲牆光電工程進度達 100%

權數(%): 6

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10% 以內
89-80	較原預訂目標落後 20% 以內
79-70	較原預訂目標落後 30% 以內
69 以下	較原預訂目標落後 30% 以上者，依完成比例計算 $(x/70*69)$

項目名稱：園區噴灌系統建置工程進度達 100%

權數(%): 2

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
99-90	較原預訂目標落後 10% 以內
89-80	較原預訂目標落後 20% 以內
79-70	較原預訂目標落後 30% 以內
69 以下	較原預訂目標落後 30% 以上者，依完成比例計算 $(x/70*69)$

項目名稱：行政暨典藏大樓新建工程完成驗收結算

權數(%): 4

評分範圍	評分標準
100	達到或超前原預訂目標
90	未完成結算，但已完成驗收
80	未完成驗收，但已全數竣工者
79 以下	尚未竣工者，依完成比例計算 $(x/100*79)$

(二)指定指標達成情形

項目名稱：工程品質查核

權數(%): 6

指標	衡量標準				
	90 以上	89-80	79-70	69-60	59 以下
(一)工程品質查核	計畫所屬工程標案年度內受	計畫所屬工程標案年度內受	計畫所屬工程標案年度內受	計畫所屬工程標案年度內受	計畫所屬工程標案年度內受

	查案件(不含複查)平均分數 95 分以上。	查案件(不含複查)平均分數 85 分以上，未達 95 分。	查案件(不含複查)平均分數 75 分以上，未達 85 分。	查案件(不含複查)平均分數 70 分以上，未達 75 分。	查案件(不含複查)平均分數未達 70 分。
註：管制計畫如選定本項指標為年度評核指標，惟年度內未曾辦理查核者，則以指定指標(二)工程勞安管控衡量標準評分。					

項目名稱：工程勞安控管

權數(%): 9

評分範圍	評分標準
1-100	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。

(三)特殊績效

項目名稱	權數
特殊績效	5

伍、職責區分及有關機關配合事項

- 無相關資訊

陸、其他重要工作事項

一、工程發包及採購

(單位：千元)

序號	標案編號	標案名稱	發包預算	施工地點	預定公告招標日期	預定公告決標日期	預定完成日期	執行機關	執行單位
001	9801	展示教育大樓後續後程-上部結構體工程	113765	國立臺灣歷史博物館	98/5/1	98/6/30	99/6/19	國立臺灣歷史博物館	國立臺灣歷史博物館
002	9802	展示教育大樓後續後程-機電工程	165000	國立臺灣歷史博物館	98/9/25	98/10/20	99/12/31	國立臺灣歷史博物館	國立臺灣歷史博物館
003	9803	展示教育大樓後續後程-土建工程	110000	國立臺灣歷史博物館	98/10/10	98/10/31	100/1/31	國立臺灣歷史博物館	國立臺灣歷史博物館

二、土地取得

- 無相關資訊

三、地上物及管線拆遷

- 無相關資訊

計畫附件資料



[「籌建國立臺灣歷史博物館計畫」\(第三次修訂計畫\)](#)(2009/1/6 下午 07:00:56)



[「籌建國立臺灣歷史博物館計畫」\(第四次修訂計畫\)](#)(2009/8/25 下午 06:03:00)